

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2005 г. N 14/138**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ  
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В Г.  
ТРОИЦКЕ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ, ПО ЗАПРОСУ  
ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БЕЗНИСКО О.Д. ОТ  
25.11.2004 N 04-372-Т**

Московская областная Дума решила:

1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Московской областной Думы о результатах проверки использования целевых бюджетных средств, выделенных на **строительство** в г. Троицке станции обезжелезивания воды, по запросу депутата Московской областной Думы Безниско О.Д. от 25.11.2004 N 04-372-Т, изложенную в справке (прилагается.)
2. Направить настоящее решение и прилагаемую к нему справку Губернатору Московской области Грому Б.В.

Председатель  
Московской областной Думы  
В.Е. Аксаков

**СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В Г. ТРОИЦКЕ СТАНЦИИ  
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ, ПО ЗАПРОСУ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДУМЫ БЕЗНИСКО О.Д. ОТ 25.11.2004 N 04-372-Т**

В соответствии с решением Московской областной Думы от 19.01.2005 N 10/125 "О плане работы Контрольно-счетной палаты Московской областной Думы на I квартал 2005 года" консультантами Контрольно-счетной палаты Колесниковым Л.М. и Перелыгиным Е.А. в январе - феврале 2005 года проведена проверка использования денежных средств, выделенных на строительство в г. Троицке станции обезжелезивания воды, по запросу депутата Московской

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

областной Думы Безниско О.Д. от 25.11.2004 N 04-372-Т.

Проверка проводилась в Троицком финансовом управлении Министерства финансов Московской области, Троицком городском муниципальном унитарном предприятии "Горстрой" и закрытом акционерном обществе "Строительно-монтажное предприятие-1".

Проверкой установлено:

*Строительство* станции обезжелезивания воды в г. Троицке Московской области проводилось в 2002-2004 гг. одновременно с реконструкцией действующего водозаборного узла Института ядерных исследований (далее - ВЗУ). Финансирование работ производилось из федерального, областного, местного бюджетов и других источников.

Реконструкция действующего ВЗУ г. Троицка была связана с необходимостью повышения качества питьевой воды и доведения ее до нормативных требований по содержанию железа, цветности и мутности.

Задание на **проектирование** внеплощадных инженерных сетей реконструируемого ВЗУ и строительство станции обезжелезивания воды на нем было утверждено главой города Троицка в 2000 году.

Постановлением главы города Троицка от 27.02.2001 N 149 функции заказчика по реконструкции указанного ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды возложены на Троицкое городское муниципальное унитарное предприятие "Горстрой" (далее - ТГ МУП "Горстрой"). Директором этой организации в настоящее время является Лямаев Валентин Викторович, в должности с сентября 2003 года, до него - Наливкина Раиса Владимировна. Таким образом, организация ТГ МУП "Горстрой" в период вышеуказанного строительства исполняла функции заказчика работ.

В соответствии с приказом директора ТГ МУП "Горстрой" от 30.04.2002 N 11/1 был проведен конкурс на выполнение функций генподрядчика по строительству объекта "Реконструкция ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды в г. Троицке". Победителем указанного конкурса (протокол конкурсной комиссии от 07.06.2002, утвержденный главой г. Троицка) стало закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное предприятие-1" (далее - ЗАО "СМП-1"), с которым 2 сентября 2002 года администрацией города Троицка и ТГ МУП "Горстрой" был заключен договор подряда N 12/02. Следовательно, организация ЗАО "СМП-1" на период указанного строительства исполняла функции генподрядчика работ.

Технический надзор за объектом строительства последовательно осуществляли:

- с 21 марта 2001 года до 1 марта 2004 года - инженер по технадзору ТГ МУП "Горстрой" Жеребцов Т.Н. (приказ директора ТГ МУП "Горстрой" от 21.03.2001 N 5);

- с 1 марта по 19 августа 2004 года - руководитель группы технического надзора ТГ МУП "Горстрой" Погодин Ю.И. (приказ директора ТГ МУП "Горстрой" от 01.03.2004 N 13);

- с 20 августа 2004 года по настоящее время - инженер по технадзору ТГ МУП "Горстрой" Лебедева Е.А. (приказ директора ТГ МУП "Горстрой" от 20.08.2004 N 48).

На основании договора от 19.02.2002 N 149, заключенного между ТГ МУП "Горстрой" и ЗАО "Специализированное производственно-сервисное предприятие", г. Тверь, был разработан рабочий проект "Реконструкция ВЗУ в г. Троицке Московской области со строительством станции обезжелезивания воды производительностью 2000 куб. м/сутки", который был получен 31 октября 2002 года (накладная N 5). Стоимость выполненных работ по созданию рабочего проекта с учетом

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

НДС составила 924,3 тыс. рублей.

Проектная документация по внеплощадным инженерным сетям на указанный объект разрабатывалась ГИПРОНИИ РАН г. Москвы на основании договора с ТГ МУП "Горстрой" от 18.10.2002 N 1389/11. Стоимость разработки проектной документации с учетом НДС составила 137,7 тыс. рублей (акт сдачи-приемки работ от 27.12.2002 N 1389).

Вся сметная документация была разработана в ценах 1984 года. Общая стоимость строительства составила 419,4 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы - 232,9 тыс. рублей, оборудование - 89,2 тыс. рублей, прочие затраты - 97,4 тыс. рублей.

Разработанная проектно-сметная документация была представлена на экспертизу в ГУ "Мособлэкспертиза", где была выполнена ее корректировка, в результате которой заявленная стоимость строительства объекта уменьшилась на 97,3 тыс. рублей, или на 23,2%, и составила (в ценах 1984 года) 322,2 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы - 222,8 тыс. рублей, оборудование - 88,3 тыс. рублей, прочие затраты - 8,1 тыс. рублей (заключение N Э-3-372-2003 от 4 июля 2003 года). Стоимость работ по проведению указанной экспертизы с учетом НДС составила 107,3 тыс. рублей.

На основании договора N 4018 от 24 сентября 2002 года заказчика строительства с ГУ ЦГСЭН (г. Подольск) была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза рабочего проекта "Реконструкция ВЗУ в г. Троицке со строительством станции обезжелезивания воды", стоимость которой составила с учетом НДС 4,5 тыс. рублей (акт сдачи-приемки работ от 15 октября 2002 года).

На основании договора от 24 декабря 2002 года N 160 Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области проведена государственная экологическая экспертиза указанного проекта, за что перечислено с учетом НДС 4,1 тыс. рублей (акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 декабря 2002 года).

Поскольку на финансирование реконструкции ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды в 2004 году привлекались средства из федерального бюджета, проектно-сметная документация этой стройки была представлена на экспертизу в Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (далее - Главгосэкспертиза России), за что было уплачено 135,7 тыс. рублей (включая НДС).

Согласно этой экспертизе (заключение от 21 апреля 2004 года N 294-04/ГГЭ-1527/07) рабочий проект "Реконструкция ВЗУ в г. Троицке со строительством станции обезжелезивания воды" подлежал корректировке более чем по 10 позициям.

Указывалось и то, что согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, **зданий** и сооружений (СНиП 11.01-95, п. 4.1.10) и Методическим указаниям по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-1.99, введены в действие постановлением Госстроя России N 31 от 26.04.99) сводный сметный расчет стоимости составляется в двух уровнях цен: базисном - в ценах 1991 года и в текущем - на момент определения стоимости строительства. При этом допускается, что по требованию заказчика документацию можно пересчитать в базисный уровень цен 2001 года по новой сметно-нормативной базе.

С учетом всех замечаний доработанная проектно-сметная документация была представлена на повторную экспертизу (с учетом ранее проведенных - третью по счету), за что также было уплачено (с НДС) 42,1 тыс. рублей (акт сдачи-приемки научно-технической продукции по договору от 14.05.2004 N 24-0379Д-04ГГЭ-1527/07), и сметная стоимость реконструкции ВЗУ по ее заключению составила 461,58 тыс. рублей.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [каркасные дома](#).

Сметная стоимость в ценах 1984 года с пересчетом в цены 1991 года и с последующим пересчетом в цены на IV квартал 2003 года составляла 19292,5 тыс. рублей (с НДС), а с пересчетом в цены 2001 года с последующим пересчетом в цены на IV квартал 2004 года 35663,8 тыс. рублей (с НДС).

Средств местного бюджета для финансирования данной стройки было недостаточно, и строительство осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областных целевых программ и внебюджетных средств (спонсорская помощь).

Источники и объемы финансирования по годам строительства приведены в таблице:

(в тыс. рублей)

Годы строительства	Источники финансирования				Всего
	Федеральный бюджет	Областные целевые программы	Средства местного бюджета	Прочие	
2002			2860,6		2860,6
2003		5000,0	3000,0		8000,0
2004	1500,0	9500,0	2000,0	1530,0	14530,0
Итого	1500,0	14500,0	7860,6	1530,0	25390,6

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 24.03.2004 N 154/10 "О мерах по реализации федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год по перечню строек и объектов, являющихся государственной собственностью Московской области и собственностью муниципальных образований Московской области", а также в соответствии с договором N 9/13 "О финансировании государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год", заключенным Правительством Московской области с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития РФ), Министерство строительного комплекса Московской области и ТГ МУП "Горстрой" заключили договор 21.09.2004 N 4/ФАИП "О порядке финансирования за счет средств федерального бюджета реконструкции объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2004 год".

Согласно последнему указанному договору Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации для реконструкции ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды производительностью 2000 куб. м/сутки в г. Троицке Московской области выделило 1500,0 тыс. рублей, которые были израсходованы на оплату общестроительных работ на станции обезжелезивания воды. Соответствующая отчетность была представлена в Минэкономразвития РФ, а в копии - в Министерство строительного комплекса Московской области.

В соответствии с Перечнем мероприятий областной целевой программы "Экология Подмосковья на 2003-2004 годы" (приложение к Закону Московской области N 40/2003-ОЗ "Об областной целевой программе "Экология Подмосковья на 2003-2004 годы" с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Московской области N 138/2003-ОЗ и N 137/2004-ОЗ) для реконструкции ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды в г. Троицке из средств областного бюджета было перечислено в 2003-2004 гг. соответственно 5000,0 и 9500,0 тыс. рублей, которые на основании государственных контрактов соответственно от 25.07.2003 N 453-ЭКО, от

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

28.05.2004 N 620-ЭКО и от 15.11.2004 N 633-ЭКО, заключенных Министерством экологии и природопользования Московской области с ТГ МУП "Горстрой", были израсходованы на оплату строительно-монтажных работ на указанном объекте. Предусмотренная контрактами отчетность по израсходованным средствам своевременно и в полном объеме была представлена в Министерство экологии и природопользования Московской области.

При этом необходимо отметить, что подрядчиком акты за выполненные работы составлялись и представлялись заказчику работ строительства не по мере их выполнения, а под выделенные из федерального и областного бюджетов объемы ассигнований.

Проверка использования средств местного бюджета и спонсорской помощи на указанное строительство в ходе данной проверки не проводилась, за исключением оплаты стоимости работ по разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы этих проектов. О произведенных в связи с этим расходах, которые в текущих ценах составили 1356,0 тыс. рублей, изложено выше.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100) и актам о приеме выполненных на объекте работ их стоимость в ценах декабря месяца 2004 года со всеми затратами составляла 25561,5 тыс. рублей. Финансирование согласно приведенной выше таблице за счет всех источников в текущих ценах составило 25390,6 тыс. рублей. Таким образом, кредиторская задолженность заказчика работ строительства на 1 января 2005 года составила 170,9 тыс. рублей.

Остаток сметной стоимости строительства на 1 января 2005 года с учетом кредиторской задолженности составил 10102,2 тыс. рублей (в ценах декабря месяца 2004 года). Дальнейшее финансирование данного строительства за счет областных целевых программ в 2005 году не предусмотрено, как не предусмотрено и выделение на эти цели в 2005 году средств местного бюджета. Необходимо отметить, что согласно титульному списку строек на 2005 год в г. Троицке за счет всех источников финансирования администрация города планирует получить в 2005 году из средств областного бюджета 8400,0 тыс. рублей на завершение реконструкции ВЗУ со строительством станции обезжелезивания.

Проверка хода реконструкции ВЗУ со строительством станции обезжелезивания воды в г. Троицке непосредственно на месте показала, что строительство комплекса практически завершено и некоторые объекты, такие как трансформаторная подстанция и внешние электрические сети к ней, уже введены в эксплуатацию, на 90% выполнены работы по благоустройству территории ВЗУ, смонтировано практически все технологическое оборудование. Необходимо произвести подсоединение ("переврезку") новых технологических трубопроводов к существующим водозаборным скважинам, а также "переврезать" существующий резервуар чистой воды к насосной станции второго подъема, требуется провести наладку и опробование технологического оборудования и по верху забора ограждения комплекса проложить колючую проволоку типа "Егоза". Ориентировочная стоимость выполненных, но не оприходованных работ составила более 8100,0 тыс. рублей, которые к оплате заказчику ввиду отсутствия у него средств не предъявлялись.

Отсутствие средств у заказчика работ для финансирования указанного строительства с учетом ориентировочных индексов удорожания работ и удорожания материалов приведет к увеличению сметной стоимости строительства уже к концу первого квартала текущего года на 2500,0-3000,0 тыс. рублей.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [каркасные дома](#).